



Base de Informes de Auditoría

INFORME DE SEGUIMIENTO 845-17 MUNICIPALIDAD DE FREIRINA INSPECCIÓN A LA OBRA PÚBLICA REPOSICIÓN ESTADIO TECHADO COMUNA DE FREIRINA - DICIEMBRE 2018

NÚMERO

845/2017

NIVEL:

REGIONAL

TIPO:

INFORME DE SEGUIMIENTO

NOMBRE:

INFORME DE SEGUIMIENTO 845-17 MUNICIPALIDAD DE FREIRINA INSPECCIÓN A LA OBRA PÚBLICA REPOSICIÓN ESTADIO TECHADO COMUNA DE FREIRINA - DICIEMBRE 2018

FECHA DOCUMENTO

05-12-2018

UNIDAD CGR:

REGIONAL ATACAMA

REGIÓN:

ATACAMA

Documento Asociado

Descargar documento

INFORMES VINCULADOS

Número	Tipo	Nombre
845/2017	Informe de Inspección de Obra Pública	INFORME FINAL DE INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA 845-17 MUNICIPALIDAD DE FREIRINA REPOSICIÓN ESTADIO TECHADO - DICIEMBRE 2017

OBJETIVO

Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 845, de 2017, sobre inspección a la obra pública "Reposición Estadio Techado Comuna Freirina", contratada por la Municipalidad de Freirina y financiado

por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. -FNDR- del Gobierno Regional de Atacama, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a dicha entidad.

El proceso de seguimiento consideró el referido informe N° 845, de 2017 y la respuesta de la Municipalidad de Freirina a

dicho documento, remitida mediante oficio N° 37, de 2018.

CONCLUSIONES

Existencia de empalme defectuoso y fallas de soldadura en la unión de piezas verticales metálicas con otras horizontales, en la intersección de los ejes 10 a y 11 con el eje B2, según plano de Planta de Estructura y Techumbre.

Se constató que la partida 6.1 de Pavimentos Exteriores, se encontraba ejecutada en un 36,5%, que equivale a 473,9 m². No obstante, el Inspector Técnico- de la Obra, en el estado de pago N° 5 de fecha 7 de junio de 2017, autorizó el pago de un avance acumulado del 80% de lo ofertado, por un monto de \$23.098.400, existiendo un pago por partida no ejecutada

del 43,5% por un monto \$12.573.081.

Se constató que la partida 6.1 individualizada en el Presupuesto y en el Anexo de las Especificaciones Técnicas como Pavimentos Exteriores de la calzada de acceso y estacionamientos fue construida de hormigón, no obstante, las

mencionadas especificaciones indican que tales pavimentos debían ser ejecutados en asfalto, produciéndose en dicho cambio una obra extraordinaria.

Obras con plazo de ejecución vencido.

Ejecución de trabajos de soldaduras, no obstante, no fue posible verificar que el personal cuente con al certificación que les permita calificar para ejecutar tales labores.

En el sector aledaño al cerco provisorio del sector sur del recinto, se constató la presencia de escombros resultantes de derrumbes de cercos y desechos acumulados mediante maquinaria, situación que incumple con lo señalado en

el numeral 1.1, Despeje de Terreno, Demoliciones y Desarmes, de las Especificaciones Técnicas del proyecto, ya identificadas.

DESTINATARIOS

- SECRETARIA - MIRTHA MONARDES - MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
- ENCARGADA DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - YANETT POLANCO - GOBIERNO REGIONAL ATACAMA
- JEFE GABINETE - JUAN CARLOS HEREDIA - GOBIERNO REGIONAL ATACAMA
- SECRETARIA - MIRTHA MONARDES - MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
- DIRECTORA DE CONTROL - MARÍA LEAL ÁLVAREZ - MUNICIPALIDAD DE FREIRINA

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

